

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名		輪島小学校建設工事(中央地区小学校災害復旧・電気設備工事)	
工事場所		輪島市河井町 地内	
質 問 欄			回 答 欄
1	図面E-29	家庭室の照明器具ですが図面ではクと記載されておりますがKで宜しかったでしょうかご教授ください。	お見込みのとおりです。
2	図面E-01	6.工事内容で「契約工期外になるが校舎引越し時に下記の工事を行う」につきまして、契約工期外のため組立保険・労災他補償対象から外れてしまいます。安全に且つ保険を有効な状態で継続するために工期延長手続き及び別途契約書が締結されますでしょうかご教授ください。	工期延長については、協議事項となりますが、下記工事として示した工事は、本工事に含まれているため、別途契約とはなりません。
3	(校舎棟・屋内運動場棟) E-01	特記事項29あと施工アンカーにおいて、(2)床スラブ上面の施工後確認試験(引張試験(短期許容引抜荷重))を行うとなっておりますが何箇所になりますでしょうかご教授ください。	屋内キュービクルは2箇所 自立型盤類は1面につき、1箇所とします。
4	図面	仮設事務所、資材置き場、駐車場、トイレ等は構内にて設置場所を無償提供と考えて宜しいでしょうか。	学校敷地内であれば、土地使用は無償(光熱水費は設置者負担)としますが、設置の可否及び位置は監督員との協議によります。 また、設置等に伴う安全対策については監督員の承諾を受けることとします。
5	図面E-01	下地開口補強が電気工事となっておりますが建築部分と重複はしないでしょうか。単抜きにも記載がありますので単抜きのとおりで宜しいでしょうかご教授ください。	お見込みのとおりです。
6	図面	工場立会検査は実施しないと考えても宜しいでしょうかご教授ください。また、実施される場合は対象機器をご教授ください。	工場所在地が県内または隣県の場合は行います。 屋内キュービクルを対象機器とします。
7	図面E-04	既設プール棟へ向かうハンドホールですが、図面では600×600×600となっておりますが設計内訳書では600×600×900となっております。どちらが正でしょうかご教授ください。	設計書の寸法が誤記です。 図面の寸法を正として積算してください。

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年8月10日

工事名		輪島小学校建設工事(中央地区小学校災害復旧・電気設備工事)	
工事場所		輪島市河井町 地内	
8	図面E-08、E-1	図面にて自立ユニットの記載がありますが単 抜きには記載がありません。自立ユニットは材 料、設置共に機械設備工事で宜しかったで しょうか。	お見込みのとおりです。
9	図面E-05	単価抜設計書に記載のPASにはLA内蔵とあ りますが、高圧単線結線図にはLA内蔵の記 載がありません。図面を正としますが、よろ しいでしょうか。	単価抜設計書の仕様が誤記です。 図面の仕様を正として積算してください。
10	図面E-04、05、	高圧単線結線図にはPASにVTが内蔵され SOGに100Vを供給する様になっていますが、 高圧受電盤からも100Vが供給されています。 高圧受電盤からの100V供給は不要と考えま すがよろしいでしょうか。	質疑NO.11によります。
11	図面E-04、05、	高圧受電盤からパルス検出器に100Vを供給 する様になっています。参考装柱図にはHGR 電源の記載はありますが、パルス検出器用の 電源の記載がありません。HGR電源をパルス 検出器の電源と読み替えますがよろしいで しょうか。	お見込みのとおりです。
12	図面E-22	誘b、誘cは照明器具姿図2にガード(φ6、白 色塗装)付とありますが特注品でもあります。 今回、φ4でも品質を確保できると考えま すが、ご教示をお願いします。	バスケットボールの衝撃に対応できるものと考えφ 6mmとしています。
13	図面E-42、43	屋内運動場棟1階UWCのトイレ用ボタンが系 統図は2ヶ、平面図は1ヶです。単価抜設計書 も1ヶなので、平面図を正としますがよろしい でしょうか。	平面図を正とします。
14		平面図、システム系統図ではAMPからスピー カーへは4S8-EMで配線されていますが、単 価抜設計書には4S6-EMとあります。図面を 正としますがよろしいでしょうか。	単価抜設計書の仕様が誤記です。 図面の仕様を正として設計してください。
15		照明器具の台数で単価抜設計書と図面で差 異があった場合、単価抜設計書を正としま すがよろしいでしょうか。	照明器具の台数で単価抜設計書と図面で差異があっ た場合、単価抜設計書を正として積算してください。 数量の変更については、変更協議の対象とします。